

Der vedlægges oversigtskort over vandoplandet med markering af de enkelte projekters beliggenhed (kan angives med prik)

A1 Projektkatalog for Fosforvådområdeprojekter

nr.	Projekt navn	Beliggenheds kommune(r)	Projekter: kommune	Så med indsats behov	P reduktion (kg P/år) ¹	Størrelse (hektar) z	Budget Forundersøgelse	Forundersøgelse startdato	Forundersøgelse slutdato	Budget /udgift brutto Realisering	Budget /udgift netto Realisering	Projekt startdato	Projekt slutdato	Beliggende i Natura 2000	Projekt-modning ³	kr/kg P
I alt					4.850,9	269,6	3.686.955			39.409.191	34.930.791					
	Brokholm Sø	Skive	Skive	Brokholm Sø	75,9	2,4	330.000	01.09.2014	01.06.2015	592.900	592.900	01.10.2015	01.03.2017	nej	Realiserings-fase	12156
	Møllerup Sø	Skive	Skive	Møllerup Sø	565,0	106,0	348.126	01.05.2012	01.04.2013	5.682.300	4.371.000			nej	Forundersøgt	10673
	Horn Sø	Lemvig	Lemvig	Horn Sø	100,0	7,0	196.914	01.05.2012	01.04.2013	1.213.000	1.213.000	01.04.2014	31.01.2017	nej	Realiserings-fase	14099
	Lemvig Sø	Lemvig	Lemvig	Lemvig Sø	180,0	18,3	42.404	01.12.2013	01.09.2014	5.559.500	4.919.000	01.10.2014	15.12.2015	nej	Realiserings-fase	31122
	Ferring Sø	Lemvig	Lemvig	Ferring Sø	125,2	16,6	282.065	01.11.2013	01.12.2014	4.598.040	4.353.040	01.10.2015	01.12.2018	nej	Realiserings-fase	38978
	Kallerup Kær	Struer	Struer	Kallerup Kær	284,3	7,2	417.500	01.10.2013	01.08.2015	4.914.300	4.739.300	01.10.2015	31.12.2017	nej	Realiserings-fase	18754
	Ove Sø - Årup - Tegå	Thisted	Thisted	Ove Sø	752,0	23,0	478.442	01.05.2012	01.04.2013	3.316.500	2.721.500	01.09.2014	01.01.2016	ja	Realiserings-fase	5046
	Lønnerup Fjord - Skiveren Nord	Thisted	Thisted	Lønnerup Fjord	1.028,5	36,5	385.000	01.09.2014	01.09.2015	7.594.955	6.715.355	01.10.2015	01.12.2018	nej	Realiserings-fase	7759
	Jalby Nor	Morsø	Morsø	Jalby Nor	620,0		0	01.03.2013	01.10.2015	-	-	01.10.2015	31.12.2018	nej	Realiserings-fase	0
	Legind Sø	Morsø	Morsø	Legind Sø	90,0	13,6	277.791	22.08.2014	01.04.2015	2.633.100	2.558.100	01.10.2015	01.12.2017	nej	Realiserings-fase	32343
	Gjæven	Holstebro	Holstebro	Helle Sø	116,0	2,8	124.364	15.05.2012	01.11.2012	128.345	128.345	01.09.2013	30.11.2014	ja	Realiserings-fase	2179
	Ladegård Bæk	Holstebro	Holstebro	Flyndersø	235,0	2,4	159.282	01.06.2014	01.05.2015	367.025	367.025	20.08.2015	31.08.2016	ja	Realiserings-fase	2240
	Nautrup Bæk	Holstebro	Holstebro	Flyndersø	304,0	3,8	170.960	01.06.2014	01.05.2015	859.225	752.225	20.08.2015	31.08.2016	ja	Realiserings-fase	3389
	Skallesø	Holstebro	Holstebro	Flyndersø	375,0	30,0	474.108	01.01.2015	01.08.2015	1.950.000	1.500.000	01.08.2015	01.12.2016	ja	Forundersøgelse	6464

gennemsnitlig kg P/ha/år
omkostningseffektivitet kr/kg p

18,0
7.961

min 20 kg/ha/år i snit
max 2842 pr. projekt

OBS!! Værdi oplyder ikke krav

A2 Opgive projekter (økonomi er realiserede beløb)

Lemvig Sø	Lemvig	Lemvig	181.075			Opgivet
Ove Sø - Harsted å/Gisselbæk	Thisted	Thisted	370.000			Opgivet
Rød Sø - Tiløb til Skovkæråbæk	Viborg	Viborg	386.773			Opgivet
Søndervese	Lemvig	Lemvig	306.303			Opgivet
I alt			1.244.150	0	0	

Noter:

- For ådsalsprojekter (anslået reduktion kg P, indtil der foreligger forundersøgelse)
- Areal påvirket område (anslået areal, indtil der foreligger forundersøgelse)
- Idefase: Påtænkt projekt, oplysninger alene baseret på skøn eller gennemsnitstal
Skitsefase: Planlagt projekt, oplysninger kan helt eller delvis stamme fra ældre forundersøgelser eller fra nyere foreløbige faglige vurderinger og analyser
Forundersøgelse: Projekt er ansøgt og forundersøgelsen er i gang.
Forundersøgt: Forundersøgelsen er afsluttet
Realiseringsfase: Realisering er ansøgt og i gang.
Gennemført: Projektet er fysisk gennemført og afsluttet inklusive udbetaling af tilskud

SUM		
I alt P reduktion (kg)	4.850,9	
I alt ha	269,6	
I alt kg P/ha/år	18,0	
I alt kr.	#####	